

Baublauf Grüner Schulhof Plateau
 Mai-Juni 2019

Termin	Was wird gebaut?	Mitbringen?
Samstag, 04.05.2019	Ausfall wegen Kälte und Schneeregen	
Mittwoch, 08.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Schotterbett für Einfassung Pflanzfläche 'Smoothie unter den Linden' - Fertigstellung Trockenmauer Hochbeet 'Animal planting' 	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel und Spaten - Rechen - Hammer (optimal ist Fäustel) und Meißel - Schutzbrille - Flex (Holzbearbeitung und Zuschnitt Sandstein und Betonplatten) - Schubkarre - Eimer
Samstag, 11.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung Schotterbett für Einfassung Pflanzfläche 'Smoothie unter den Linden' - Einfassung Pflanzfläche 'Smoothie unter den Linden' mit liegenden Robinien und Einbau Hüpf-Sandsteinblöcke Mitte Pflanzfläche - Hinterfüllung Hochbeete 'Animal planting' mit Kalkschotter - Ausbau Betonplatten und seitlich lagern / Entsorgung Container - Einbau Holzhäcksel 	<p>Helfer mit Motorsäge, Motorsägenschein, Schutzausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel und Spaten - Besen - Rechen - Hammer (optimal ist Fäustel) und Meißel - Schutzbrille - Flex (Holzbearbeitung und Zuschnitt Sandstein und Betonplatten) - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden) für lange Schrauben in Robinienholz
Mittwoch, 22.05.2019	- Pflanzung: Pflanzfläche 'Smoothie unter den Linden' und Hochbeete 'Animal planting'	<ul style="list-style-type: none"> - Pflanzschaufel - Eimer - Giesskanne
Samstag, 25.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bau Kletter-Mikado - Pflanzung: Pflanzfläche 'Smoothie unter den Linden' und Hochbeete 'Animal planting' - Einbau Hüpf- und Sitzsteinblöcke und Stämme 	<p>Radladerfahrer (Hochheben der Robinienstämme für Einbau in Kletter-Mikado)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helfer mit Motorsäge, Motorsägenschein, Schutzausrüstung - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Pflanzschaufel - Besen - Rechen

Bauablauf Grüner Schulhof Plateau
 Mai-Juni 2019

		<ul style="list-style-type: none"> - Hammer (optimal ist Fäustel) und Meißel - Schutzbrille und Mundschutz - Flex (Holzbearbeitung und Zuschnitt Sandstein und Betonplatten) - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden) für lange Schrauben in Robinienholz
Mittwoch, 12.06.2019	- Bau Rankhilfe 'Roses for Greta', Bau Bänke	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden) - Hammer - Schutzbrille und Mundschutz - Flex (Holzbearbeitung)
Samstag, 15.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung Mikado - Bau Rankhilfe 'Roses for Greta', Bau Bänke 	<ul style="list-style-type: none"> Radladerfahrer (Hochheben der Robinienstämme für Einbau in Kletter-Mikado) - Helfer mit Motorsäge, Motorsägenschein, Schutzausrüstung - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Schutzbrille und Mundschutz - Flex (Holzbearbeitung und Zuschnitt Sandstein und Betonplatten) - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden) für lange Schrauben in Robinienholz
Mittwoch, 19.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Betonplatten und seitlich lagern / Entsorgung Container - Einbau Holzhäcksel - Bau Abgrenzung Holzhäcksel / Betonplattenbelag Eingang - Bau Bänke 	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Rechen - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden)
Samstag, 22.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Betonplatten und seitlich lagern / Entsorgung Container - Einbau Holzhäcksel - Bau Abgrenzung Holzhäcksel / Betonplattenbelag Eingang 	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Rechen - Schubkarre - Eimer

Bauablauf Grüner Schulhof Plateau
 Mai-Juni 2019

	- Bau Bänke	- Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden)
Mittwoch, 26.06.2019	- Verteilen Holzhäcksel - Zusätzliche – Elemente je nach Kostenfeststellung wie z. B. Insekten-Nisthilfe	- Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Rechen - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden)
Samstag, 29.06.2019	- Verteilen Holzhäcksel - Zusätzliche Elemente wie z. B. Windrad	- Robuste Kleidung und Arbeitshandschuhe - Schaufel, Spaten - Rechen - Schutzbrille und Mundschutz - Flex (Holzbearbeitung und Zuschnitt Sandstein und Betonplatten) - Schubkarre - Eimer - Bohrmaschine/Akkuschrauber (Strom ist vorhanden) für lange Schrauben in Robinienholz